

Отчет  
об исполнении адресной инвестиционной программы Тверской области  
за 2019 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование отраслей, направлений финансирования, главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области, муниципальных образований Тверской области (бюджетополучателей), государственных программ Тверской области и объектов	2019 год			Принято бюджетных обязательств (заключено государственных/ муниципальных контрактов)		Исполнено с начала года (кассовый расход)			Выполнено работ			Причины неисполнения	Введенная за отчетный период мощность
		средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	количество	сумма	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего АИП	2 957 858,4	2 138 497,0	5 096 355,4	375,0	3 960 515,4	1 337 303,7	1 448 044,5	2 785 348,2	1 330 797,2	1 126 456,5	2 457 253,7		
I. Объекты государственной собственности Тверской области														
	Всего	1 331 055,3	329 707,5	1 660 762,8	103,0	1 053 357,9	418 147,0	198 049,3	616 196,3	419 387,7	198 049,3	617 436,9		
	в том числе:													
1	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	193 418,5	-	193 418,5	28,0	107 697,2	106 071,2	-	106 071,2	107 289,1	-	107 289,1		
		193 418,5	-	193 418,5	28,0	107 697,2	106 071,2	-	106 071,2	107 289,1	-	107 289,1		
	Государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2019 - 2024 годы	193 418,5	-	193 418,5	28,0	107 697,2	106 071,2	0,0	106 071,2	107 289,1	0,0	107 289,1		
1.1	Строительство детской областной клинической больницы в г. Твери (разработка проектной документации)	2 927,4		2 927,4	4,0	2 927,4	2 927,4	0,0	2 927,4	4 068,8	0,0	4 068,8		
1.2	Строительство детской поликлиники № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области городской клинической больницы № 6	109 720,9		109 720,9	24,0	104 769,8	103 143,8		103 143,8	103 220,3		103 220,3	Объект слан в эксплуатацию	200 посещений в смену
	Нераспределенный остаток	80 770,2		80 770,2										
2	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	124 937,1		124 937,1	3,0	96 862,6	10 321,0	0,0	10 321,0	10 321,0	0,0	10 321,0		
	Министерство строительства Тверской области	124 937,1		124 937,1	3,0	96 862,6	10 321,0	0,0	10 321,0	10 321,0	0,0	10 321,0		
	Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 - 2022 годы	124 937,1		124 937,1	3,0	96 862,6	10 321,0	0,0	10 321,0	10 321,0	0,0	10 321,0		
2.1	г. Тверь - многофункциональный спортивный центр - гребная база	5 149,0		5 149,0	1,0	5 149,0	5 149,0	0,0	5 149,0	5 149,0	0,0	5 149,0		
	в том числе:													
	г. Тверь - многофункциональный спортивный центр - гребная база (разработка проектной документации)	5 149,0		5 149,0	1,0	5 149,0	5 149,0		5 149,0	5 149,0		5 149,0		
	г. Тверь - многофункциональный спортивный центр - гребная база (строительно-монтажные работы)	0,0		0,0										
2.2	Спортивный центр по видам гребли в г.Твери	119 788,1		119 788,1	2,0	91 713,6	5 172,0	0,0	5 172,0	5 172,0	0,0	5 172,0		
	в том числе:													
	Спортивный центр по видам гребли в г.Твери (разработка проектной документации)	5 172,0		5 172,0	1,0	5 172,0	5 172,0		5 172,0	5 172,0		5 172,0		
	Спортивный центр по видам гребли в г.Твери (строительно-монтажные работы)	114 616,1		114 616,1	1,0	86 541,6	0,0		0,0	0,0		0,0	Контракт заключен 26.08.2019. Выполнены работы по подготовке территории строительства (рубка деревьев, установка забора). В настоящее время осуществляются археологические исследования. В связи с тем, что при проведении археологических работ на Объекте специалистами обнаружен культурный слой, это увеличило продолжительность проведения археологических исследований. К исполнению строительно-монтажных работ можно приступить после их завершения	
2.3	Крытый футбольный манеж в г. Твери												Объект не запланирован к реализации в 2019 году	
3	КУЛЬТУРА	139 030,9		139 030,9	1,0	203 400,0	65 990,6	-	65 990,6	65 990,6	-	65 990,6		
	Министерство строительства Тверской области	139 030,9		139 030,9	1,0	203 400,0	65 990,6	-	65 990,6	65 990,6	-	65 990,6		



№ п/п	Наименование отраслей, направлений финансирования, главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области, муниципальных образований Тверской области (бюджетополучателей), государственных программ Тверской области и объектов	2019 год			Принято бюджетных обязательств (заключено государственных/ муниципальных контрактов)		Исполнено с начала года (кассовый расход)			Выполнено работ			Причины неисполнения	Введенная за отчетный период мощность
		средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	количество	сумма	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Блочно-модульная котельная для ГБУЗ Тверской области «Областной детский клинический психоневрологический санаторий «Новинки», д.Новинки Калининского района с отводом (разработка проектной документации)	4 426,7		4 426,7	1,0	4 426,7	-		-	-			Получено положительное заключение государственной экспертизы по технической части, получение заключения о достоверности определения сметной стоимости планируется до 01.02.2020. Ведется претензионная работа.	
	Блочно-модульная котельная для ГБУЗ Тверской области «Областной детский клинический психоневрологический санаторий «Новинки», д.Новинки Калининского района с отводом	17 455,8		17 455,8									Отсутствие ПСД не позволило провести конкурентные процедуры на выполнение СМР. Перенос на 2020 год.	
4.5	Блочно-модульная котельная для ГБУЗ Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер» д. Леонтьевское Калининского района с отводом	25 940,5	0,0	25 940,5	1,0	3 228,0	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:													
	Блочно-модульная котельная для ГБУЗ Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер» д. Леонтьевское Калининского района с отводом (разработка проектной документации)	3 228,0		3 228,0	1,0	3 228,0	-		-	-			Получено положительное заключение государственной экспертизы по технической части, получение заключения о достоверности определения сметной стоимости планируется до 01.02.2020. Ведется претензионная работа.	
	Блочно-модульная котельная для ГБУЗ Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер» д. Леонтьевское Калининского района с отводом	22 712,5		22 712,5									Отсутствие ПСД не позволило провести конкурентные процедуры на выполнение СМР. Перенос на 2020 год.	
4.6	Блочно-модульная котельная для ГКУ Тверской области «Калининский детский дом «Родничок», г. Калинин с отводом	5 210,3	0,0	5 210,3	1,0									
	в том числе:													
	Блочно-модульная котельная для ГКУ Тверской области «Калининский детский дом «Родничок», г. Калинин с отводом (разработка проектной документации)	1 086,7		1 086,7	1,0	1 081,2	-		-	-			Получено положительное заключение государственной экспертизы по технической части, получение заключения о достоверности определения сметной стоимости планируется до 01.02.2020. Ведется претензионная работа.	
	Блочно-модульная котельная для ГКУ Тверской области «Калининский детский дом «Родничок», г. Калинин с отводом	4 123,6		4 123,6									Отсутствие ПСД не позволило провести конкурентные процедуры на выполнение СМР. Перенос на 2020 год.	
4.7	Блочно-модульная котельная для ГКОУ Тверской области «Осташковский детский дом» г. Осташков с отводом	4 611,9	0,0	4 611,9	1,0	1 763,3	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:													
	Блочно-модульная котельная для ГКОУ Тверской области «Осташковский детский дом» г. Осташков с отводом (разработка проектной документации)	1 763,3		1 763,3	1,0	1 763,3	-		-	-			Получено положительное заключение государственной экспертизы по технической части, получение заключения о достоверности определения сметной стоимости планируется до 01.02.2020. Ведется претензионная работа.	
	Блочно-модульная котельная для ГКОУ Тверской области «Осташковский детский дом» г. Осташков с отводом	2 848,6		2 848,6									Отсутствие ПСД не позволило провести конкурентные процедуры на выполнение СМР.	
4.8	Блочно-модульная котельная для ГБУ Тверской области «Рузинский психоневрологический интернат», с. Грузины Торжокского района с отводом	20 061,2	0,0	20 061,2	1,0	2 372,7	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:													
	Блочно-модульная котельная для ГБУ Тверской области «Рузинский психоневрологический интернат», с. Грузины Торжокского района с отводом (разработка проектной документации)	2 384,7		2 384,7	1,0	2 372,7	-		-	-			Получено только положительное заключение государственной экспертизы по технической части, получение заключения о достоверности определения сметной стоимости планируется до 01.02.2020. Ведется претензионная работа.	



№ п/п	Наименование отраслей, направлений финансирования, главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области, муниципальных образований Тверской области (бюджетополучателей), государственных программ Тверской области и объектов	2019 год			Принято бюджетных обязательств (заключено государственных/ муниципальных контрактов)		Исполнено с начала года (кассовый расход)			Выполнено работ			Причины неисполнения	Введенная за отчетный период мощность
		средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	количество	сумма	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для здания пожарного депо ПЧ-21 в г. Андреаполь Тверской области (разработка проектной документации)	346,7		346,7	1,0	346,7	346,7		346,7	346,7		346,7	Проект выполнен, получено положительное заключение государственной экспертизы.	
	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для здания пожарного депо ПЧ-21 в г. Андреаполь Тверской области	2 848,6		2 848,6									Перенос на 2020 год строительно-монтажных работ по объекту в связи с поздним получением заключения государственной экспертизы.	
4.13	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для газификации здания пожарного депо ПЧ-51 в пгт Сонково Тверской области	2 995,6		2 995,6	3,0	739,3	726,8	-	726,8	726,8	-	726,8		
	в том числе:													
	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для газификации здания пожарного депо ПЧ-51 в пгт Сонково Тверской области (разработка проектной документации)	306,4		306,4	1,0	299,0	299,0		299,0	299,0		299,0	Проект выполнен, получено положительное заключение государственной экспертизы. Свободный остаток от лимита 7,4 тыс. рублей.	
	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для газификации здания пожарного депо ПЧ-51 в пгт Сонково Тверской области	2 689,2		2 689,2	2,0	440,3	427,8		427,8	427,8		427,8	Свободный остаток от лимита 2261,44 тыс. рублей. Работы выполнены. В рамках заключенного государственного контракта не предъявлены к оплате непредвиденные затраты на сумму 12,56 тыс. руб.	
4.14	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для газификации здания пожарного депо ПЧ -50 в п. Селище Селижаровского района Тверской области	2 982,3		2 982,3	3,0	867,4	851,1	-	851,1	851,1	-	851,1		
	в том числе:													
	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для газификации здания пожарного депо ПЧ -50 в п. Селище Селижаровского района Тверской области (разработка проектной документации)	303,7		303,7	1,0	299,0	299,0		299,0	299,0		299,0	Проект выполнен, получено положительное заключение государственной экспертизы. Свободный остаток от лимита 4,7 тыс. рублей.	
	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для газификации здания пожарного депо ПЧ -50 в п. Селище Селижаровского района Тверской области	2 678,6		2 678,6	2,0	568,4	552,1		552,1	552,1		552,1	Свободный остаток от лимита 2110,2 тыс. рублей. Работы выполнены. В рамках заключенного государственного контракта не предъявлены к оплате непредвиденные затраты на сумму 16,27 тыс. руб..	
4.15	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для газификации здания пожарного депо ПЧ-56 в пгт Фирово Тверской области	3 195,3		3 195,3	3,0	1 417,8	1 363,1	-	1 363,1	1 385,9	-	1 385,9		
	в том числе:													
	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для газификации здания пожарного депо ПЧ-56 в пгт Фирово Тверской области (разработка проектной документации)	346,7		346,7	1,0	299,0	299,0		299,0	299,0		299,0	Проект выполнен, получено положительное заключение государственной экспертизы. Свободный остаток от лимита 47,7 тыс. рублей.	
	Строительство теплоисточника с подводящими сетями газоснабжения для газификации здания пожарного депо ПЧ-56 в пгт Фирово Тверской области	2 848,6		2 848,6	2,0	1 118,8	1 064,1		1 064,1	1 086,9		1 086,9	Свободный остаток от лимита 1729,77 тыс. рублей. Работы выполнены. В рамках заключенного государственного контракта не предъявлены к оплате непредвиденные затраты на сумму 31,92 тыс. руб.. Платеж по спецтехнабору от 31.12.2019 на сумму 22,772 тыс. руб. возвращен банком в связи с истечением в реквизитах.	
4.16	Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Квакшино до д. Игнатово Калининского района с установкой ПШБ (II очередь) (разработка проектной документации)	5 813,0		5 813,0	1,0	5 212,5	-		-	-		-	В процессе выполнения проектных работ выявлены дополнительные объемы работ за счет увеличения протяженности газопровода, устранялись замечания гос.экспертизы. Выдача заключений гос. экспертизы планируется до 15.02.2020. Ведется претензионная работа.	

№ п/п	Наименование отраслей, направлений финансирования, главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области, муниципальных образований Тверской области (бюджетополучателей), государственных программ Тверской области и объектов	2019 год			Принято бюджетных обязательств (заключено государственных/ муниципальных контрактов)		Исполнено с начала года (кассовый расход)			Выполнено работ			Причины неисполнения	Введенная за отчетный период мощность
		средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	количество	сумма	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.17	Закольцовка газовых сетей в районе поселка им. Крупской города Тверь (разработка проектной документации)	1 000,0		1 000,0	1,0	990,0	990,0		990,0	990,0		990,0	Проект выполнен, получено положительное заключение государственной экспертизы. Экономия по результатам конкретных процедур 10,0 тыс. рублей.	
4.18	Газопровод-отвод г.Ржев-г.Нелидово (разработка проектной документации)												Переходящий объект на 2020 год	
<b>5</b>	<b>ДОРОЖНОЕ ХОЗЙСТВО</b>	<b>514 013,7</b>	<b>0,0</b>	<b>514 013,7</b>	<b>42,0</b>	<b>384 361,0</b>	<b>191 001,4</b>	<b>0,0</b>	<b>191 001,4</b>	<b>191 001,4</b>	<b>0,0</b>	<b>191 001,4</b>		
	Министерство транспорта Тверской области	514 013,7	0,0	514 013,7	42,0	384 361,0	191 001,4	0,0	191 001,4	191 001,4	0,0	191 001,4		
	Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016 - 2021 годы	514 013,7	0,0	514 013,7	42,0	384 361,0	191 001,4	0,0	191 001,4	191 001,4	0,0	191 001,4		
5.1	Реконструкция моста через ручей Черный у д. Пальцево на 8 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кафтино - Пальцево - Липно в Бологовском районе Тверской области	7 232,2		7 232,2	5,0	7 106,9	4 482,8	0,0	4 482,8	4 482,8	0,0	4 482,8		
	в том числе:													
	Реконструкция моста через ручей Черный у д. Пальцево на 8 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кафтино - Пальцево - Липно в Бологовском районе Тверской области (разработка проектной документации)	2 016,0		2 016,0	1,0	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0		
	Реконструкция моста через ручей Черный у д. Пальцево на 8 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кафтино - Пальцево - Липно в Бологовском районе Тверской области	5 216,2		5 216,2	4,0	5 090,9	2 466,8	0,0	2 466,8	2 466,8	0,0	2 466,8	Неисполнение подрядной организацией ООО "ТрансИнгаПроект" условий контракта. Ведется претензионная работа.	
5.2	Строительство подходов к ледовой переправе на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городоля (ЗАТО Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области (разработка проектной документации)	3 930,3		3 930,3	1,0	3 930,3	3 930,3	0,0	3 930,3	3 930,3	0,0	3 930,3		
5.3	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к д. Дорожкево» в Зубцовском районе Тверской области (ППР)	2 931,0		2 931,0	2,0	2 829,9	2 829,9	0,0	2 829,9	2 829,9	0,0	2 829,9		
5.4	Реконструкция моста через р. Береза у п. Мирный на 1 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный - Васьково в Оленинском районе Тверской области	34 756,0		34 756,0	3,0	34 755,7	34 736,3	0,0	34 736,3	34 736,3	0,0	34 736,3	Экономия по торгам	
5.5	Реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Вышний Волочек Тверской области	111 920,0		111 920,0	1,0	11 920,0	11 920,0	0,0	11 920,0	11 920,0	0,0	11 920,0		
	в том числе:													
	Реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Вышний Волочек Тверской области (разработка проектной документации)	11 920,0		11 920,0	1,0	11 920,0	11 920,0	0,0	11 920,0	11 920,0	0,0	11 920,0		
	Реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Вышний Волочек Тверской области	100 000,0		100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В период с 23.12.2019 по 30.12.2019 на объекте выполнялись подготовительные работы по закрытию путепровода на период реконструкции: установка информационных щитов, знаков, подготовка дорожных ограждений, устройство объектов светофорного регулирования. Документы по выполненным работам не были предъявлены к оплате в 2019 году.	

№ п/п	Наименование отраслей, направлений финансирования, главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области, муниципальных образований Тверской области (бюджетополучателей), государственных программ Тверской области и объектов	2019 год			Принято бюджетных обязательств (заключено государственных/ муниципальных контрактов)		Исполнено с начала года (кассовый расход)			Выполнено работ			Причины неисполнения	Введенная за отчетный период мощность
		средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	количество	сумма	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.6	Реконструкция моста через р. Глубочина с подходами на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Осташков-Волговерховье на участке км 3+000 - км 16+000 в Осташковском городском округе Тверской области	36 887,8		36 887,8	4,0	36 754,3	36 754,3		36 754,3	36 754,3	0,0	36 754,3	Экономия по торгам	0,269 км/23,1 п.м.
5.7	Строительство площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Торжок - Осташков (в районе д. Негоново) в Торжокском районе Тверской области (разработка проектной документации)	916,8		916,8	1,0	916,8	916,7	0,0	916,7	916,7	0,0	916,7		
5.8	Строительство площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь - Бежица - Весьегонск - Устюжка (п. Городковский) в Рамешковском районе Тверской области (разработка проектной документации)	905,9		905,9	1,0	905,9	905,9	0,0	905,9	905,9	0,0	905,9		
5.9	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Осташков - Волговерховье на участке км 52+350 - км 71+300 в Осташковском городском округе Тверской области (разработка проектной документации)	28 350,0		28 350,0	2,0	25 475,4	14,4	0,0	14,4	14,4	0,0	14,4	Произведена оплата проверки смет РИЦС. Неисполнение связано с отсутствием в 2019 году государственной экспертизы по проектной документации.	
5.10	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кирилково-Рвенина-Свапуле на участке км 0+000 - км 12+400 в Осташковском городском округе Тверской области (разработка проектной документации)	18 600,0		18 600,0	2,0	17 012,1	12,1	0,0	12,1	12,1	0,0	12,1	Произведена оплата проверки смет РИЦС. Неисполнение связано с отсутствием в 2019 году государственной экспертизы по проектной документации.	
5.11	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва-Рига» - Хорошево 0+000 - км 1+000 в Ржевском районе Тверской области	209 829,6		209 829,6	4,0	201 084,3	94 428,9	0,0	94 428,9	94 428,9	0,0	94 428,9		
	в том числе:													
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва-Рига» - Хорошево 0+000 - км 1+000 в Ржевском районе Тверской области (разработка проектной документации)	9 250,0		9 250,0	1,0	9 250,0	9 211,8	0,0	9 211,8	9 211,8	0,0	9 211,8	Экономия по результатам торгов	
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва-Рига» - Хорошево 0+000 - км 1+000 в Ржевском районе Тверской области (строительно-монтажные работы)	200 579,6		200 579,6	3,0	191 834,3	85 217,1	0,0	85 217,1	85 217,1	0,0	85 217,1	Лимиты 2019 года не были освоены по причине сжатых сроков работ по реконструкции объекта и неблагоприятных погодных условий	
5.12	Строительство подъездов к полигонам твердых бытовых отходов Тверской области (разработка проектной документации)	7 500,0		7 500,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ГК не был заключен по причине того, что Министерством природных ресурсов и экологии ТО и Министерством ЖКХ не представлены данные с адресами и схемами официальных полигонов ТБО	
5.13	Строительство площадок для стоянки транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (разработка проектной документации)	17 983,9		17 983,9	6,0	17 771,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	Произведена оплата проверки смет РИЦС. Работы по изъятию проектной документации выполнены. Неисполнение связано с отсутствием в 2019 году государственной экспертизы по проекту.	





№ п/п	Наименование отраслей, направлений финансирования, главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области, муниципальных образований Тверской области (бюджетополучателей), государственных программ Тверской области и объектов	2019 год			Принято бюджетных обязательств (заключено государственных/ муниципальных контрактов)		Исполнено с начала года (кассовый расход)			Выполнено работ			Причины неисполнения	Введенная за отчетный период мощность
		средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	количество	сумма	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1	Объекты по обработке, обезвреживанию и размещению отходов (разработка проектной документации)												Не планируется реализация в 2019 году, ПИР на 2020 год	
7	ТУРИЗМ	38 055,6	199 792,0	237 847,6	11,0	235 898,6	36 711,1	198 049,3	234 760,4	36 711,1	198 049,3	234 760,4		
	Министерство строительства Тверской области	7 468,1	39 207,7	46 675,8	8,0	44 726,8	7 156,3	37 570,5	44 726,8	7 156,3	37 570,5	44 726,8		
	Государственная программа Тверской области "Развитие туристской индустрии в Тверской области" на 2018-2023 годы"	7 468,1	39 207,7	46 675,8	8,0	44 726,8	7 156,3	37 570,5	44 726,8	7 156,3	37 570,5	44 726,8		
7.1	Водоабсорбный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов туристско-рекреационного кластера «Волжское море» в с/п «Завидово» Конаковского района Тверской области	7 468,1	39 207,7	46 675,8	8,0	44 726,8	7 156,3	37 570,5	44 726,8	7 156,3	37 570,5	44 726,8		2000 куб. м/сут.
	Министерство транспорта Тверской области	30 587,5	160 584,3	191 171,8	3,0	191 171,8	29 554,9	160 478,7	190 033,6	29 554,9	160 478,7	190 033,6		
	Государственная программа Тверской области "Развитие туристской индустрии в Тверской области" на 2018-2023 годы"	30 587,5	160 584,3	191 171,8	3,0	191 171,8	29 554,9	160 478,7	190 033,6	29 554,9	160 478,7	190 033,6		
7.2	Пешеходный мост через р.Дойбица в с/п «Завидово» Конаковского района Тверской области в районе туристско-рекреационного кластера «Волжское море»	30 587,5	160 584,3	191 171,8	3,0	191 171,8	29 554,9	160 478,7	190 033,6	29 554,9	160 478,7	190 033,6	Экономия по результатам торгов	
	Министерство туризма Тверской области													
	Государственная программа Тверской области "Развитие туристской индустрии в Тверской области" на 2018 - 2023 годы"													
7.3	Комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море" для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша												Не планируется реализация в 2019 году	
7.4	Реконструкция транзитного причала в г. Кимры в районе туристско-рекреационного кластера "Волжское море"												Не планируется реализация в 2019 году	
7.5	Строительство инженерной инфраструктуры для причального сооружения и музея Напного Искусства (теплотрасса, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, информационные сети) в районе туристско-рекреационного кластера "Волжское море"												Не планируется реализация в 2019 году	
II. Объекты муниципальной собственности Тверской области														
	Всего	1 626 803,1	1 808 789,5	3 435 592,6	272,0	2 907 157,5	919 156,7	1 249 995,2	2 169 151,9	911 409,6	928 407,2	1 839 816,8		
	в том числе:													
1	ОБРАЗОВАНИЕ	855 478,5	1 257 189,5	2 112 668,0	205,0	1 699 944,0	446 610,4	791 014,6	1 237 624,9	448 550,6	804 088,1	1 252 638,7		
	Министерство строительства Тверской области	855 478,5	1 257 189,5	2 112 668,0	205,0	1 699 944,0	446 610,4	791 014,6	1 237 624,9	448 550,6	804 088,1	1 252 638,7		
	Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 - 2024 годы	855 478,5	1 257 189,5	2 112 668,0	205,0	1 699 944,0	446 610,4	791 014,6	1 237 624,9	448 550,6	804 088,1	1 252 638,7		
	Строительство, реконструкция муниципальных объектов общего образования	572 970,4	760 484,4	1 333 454,8	100,0	1 119 196,6	316 122,4	498 052,8	814 175,2	315 862,9	496 690,3	812 553,2		
	город Тверь													
1.1	Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Фрунзиково»	329 517,7	496 699,4	826 217,1	94,0	771 937,5	255 269,7	496 690,3	751 960,0	255 269,7	496 690,3	751 960,0	Объект введен в установленные сроки	1224 места
1.2	Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный»	182 859,5	263 785,0	446 644,5	5,0	286 665,9	259,5	1 362,5	1 622,0	0,0	30 12 2019 в связи с тем, что дважды аукцион не состоялся.			
1.2.1	Школа - детский сад на 560 учебных и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон Юность	60 593,2		60 593,2	1,0	60 593,2	60 593,2		60 593,2	60 593,2		60 593,2	Объект введен в установленные сроки	560/80 мест











№ п/п	Наименование отраслей, направлений финансирования, главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области, муниципальных образований Тверской области (бюджетополучателей), государственных программ Тверской области и объектов	2019 год			Принято бюджетных обязательств (заключено государственных/ муниципальных контрактов)		Исполнено с начала года (кассовый расход)			Выполнено работ			Причины неисполнения	Введенная за отчетный период мощность
		средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	количество	сумма	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.25	Строительство блочно-модульной котельной на 25 МВт в ЗАТО Озерный Тверской области	106 170,1		106 170,1	2,0	106 170,1	97 903,4		97 903,4	97 903,4		97 903,4	Строительно-монтажные работы выполнены на 93%, возникли дополнительные работы (проектирование и строительство сети газоснабжения от изменившейся точки технологического подключения до объекта газопотребления), в связи с чем не были выполнены пуско-наладочные работы (выполняются в январе)	
Конаковский район														
3.25.1	Реконструкция системы теплоснабжения в с. Селихово Селиховского с/п Конаковского района Тверской области	63 071,3		63 071,3	2,0	62 132,5	50 611,9		50 611,9	50 611,9		50 611,9	Контракт частично расторгнут (в части благоустройства, пуско-наладочных работ) и бюджет завершен в 2020 году за счет средств муниципального образования	
3.25.2	Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Городня	58 961,2		58 961,2	2,0	54 426,0	53 092,0		53 092,0	53 092,0		53 092,0	Контракт частично расторгнут (в части устройства системы оперативного дистанционного контроля улаживания изоляции)	
Кесовогорский район														
3.25.3	Реконструкция котельной № 1 по ул. Красная Горка, п.г.т. Кесова Гора, Тверская область	13 847,6		13 847,6	2,0	13 847,5	13 847,5		13 847,5	13 847,5		13 847,5	Объект введен в эксплуатацию	4,8 Гкал/ч
	Нераспределенный остаток													
	Министерство сельского хозяйства Тверской области	14 249,3	9 596,4	23 845,7	4,0	23 635,6	14 178,4	9 457,2	23 635,6	14 178,4	9 457,2	23 635,6		
	Государственная программа Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы	14 249,3	9 596,4	23 845,7	4,0	23 635,6	14 178,4	9 457,2	23 635,6	14 178,4	9 457,2	23 635,6		
	Развитие водоснабжения в сельской местности	14 249,3	9 596,4	23 845,7	4,0	23 635,6	14 178,4	9 457,2	23 635,6	14 178,4	9 457,2	23 635,6		
	Ильинское сельское поселение Кимрского района Тверской области													
3.29	Строительство 2-й очереди водопроводных сетей по ул. Центральная, Полевая, Садовая, Строителей с. Ильинское Кимрского района	4 886,9	9 596,4	14 483,3	2,0	14 273,3	4 816,0	9 457,2	14 273,3	4 816,0	9 457,2	14 273,3	Экономия по результатам конкурентных процедур	в 2019 году построено 1,866 км локального водопровода. В 2020 году предусмотрены мероприятия по водоподготовке.
	Устиновское сельское поселение Кимрского района Тверской области													
3.30	Строительство водопроводных сетей в д. Устиново Кимрского района	9 362,4		9 362,4	2,0	9 362,3	9 362,3	0,0	9 362,3	9 362,3	0,0	9 362,3	Экономия по результатам конкурентных процедур	В 2019 году выполнены мероприятия по водоподготовке. В 2020 году предусмотрено строительство локального водопровода 2 км.
4	ТУРИЗМ	19 967,5	131 036,8	151 004,3	3,0	151 004,3	12 718,3	83 463,5	96 181,7	12 718,3	83 463,5	96 181,7		
	Министерство транспорта Тверской области	19 967,5	131 036,8	151 004,3	3,0	151 004,3	12 718,3	83 463,5	96 181,7	12 718,3	83 463,5	96 181,7		
	Государственная программа Тверской области "Развитие туристической индустрии в Тверской области" на 2018 - 2023 годы"	19 967,5	131 036,8	151 004,3	3,0	151 004,3	12 718,3	83 463,5	96 181,7	12 718,3	83 463,5	96 181,7		
	город Кимры													
4.1	Реконструкция набережной и территории, прилегающих к транзитному причалу в г. Кимры в районе туристско-рекреационного кластера "Волжское море"												Не планируется реализация в 2019 году	
4.2	Реконструкция улицы Московская в г. Кимры в районе туристско-рекреационного кластера "Волжское море"												Не планируется реализация в 2019 году	
Калынинский район														

№ п/п	Наименование отраслей, направлений финансирования, главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области, муниципальных образований Тверской области (бюджетополучателей), государственных программ Тверской области и объектов	2019 год			Принято бюджетных обязательств (заключено государственных/ муниципальных контрактов)		Исполнено с начала года (кассовый расход)			Выполнено работ			Причины неисполнения	Введенная за отчетный период мощность
		средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	количество	сумма	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего	средства областного бюджета Тверской области	средства федерального бюджета	всего		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.3	Реконструкция автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная, г. Калязина Тверской области	19 967,5	131 036,8	151 004,3	3,0	151 004,3	12 718,3	83 463,5	96 181,7	12 718,3	83 463,5	96 181,7	Невыполнение подрядной организацией ООО "Строй НЭС-АВ" условий контракта. Увеличение срока выполнения работ по объекту вследствие отсутствия необходимого объема инертных материалов (щебня) вблизи объекта - в проекте, в сметных расценках заложено расстояние подвоза материалов до 30 км, фактически завоз осуществлялся автомобильным транспортом из карьеров, расположенных на расстоянии 170 км.	
	город Конаково													
4.4	Реконструкция автомобильной дороги к причальному сооружению по адресу: ул. Пригородная, г. Конаково, Конаковского района и строительство парковки для туристических автобусов в районе туристско-рекреационного кластера "Волжское море"												Не планируется реализация в 2019 году	
	город Тверь													
4.5	Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области	-	-	-									Не планируется реализация в 2019 году	
5	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 312,8		1 312,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Министерство транспорта Тверской области	1 312,8		1 312,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016 - 2021 годы	1 312,8	-	1 312,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования												Не планируется реализация в 2019 году	
	Нераспределенный остаток													
	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения к объектам туристской инфраструктуры	1 312,8		1 312,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проектная документация разработана, смета проходит проверку в РИЦС. Объем средств достаточен, ориентировочное начало торгов в марте 2020 года, нормативный срок строительства 4-5 мес.	
5.1	Автомобильная дорога от улицы Пригородная район Конаковской ГРЭС до яхт-клуба «Конаково РиверКлуб» в г. Конаково	1 312,8		1 312,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проектная документация проходит государственную экспертизу	